

രണ്ടാം ഘട്ടം - പി.എം.എ.വൈ (റൂറൽ)- പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ - പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് - 10.05.2019

ക്രമ നം.	ജില്ലയുടെ പേര്	പി.എം.എ.വൈ (റൂറൽ)			
		അംഗീകൃത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	ശതമാനം %
1	തിരുവനന്തപുരം	5412	2937	2807	95.57
2	കൊല്ലം	3295	1417	1284	90.61
3	പത്തനംതിട്ട	1993	686	652	95.04
4	കോട്ടയം	1375	606	574	94.72
5	ആലപ്പുഴ	1867	745	665	89.26
6	ഇടുക്കി	2583	781	714	91.42
7	എറണാകുളം	2880	762	722	94.75
8	തൃശ്ശൂർ	3541	1518	1317	86.76
9	പാലക്കാട്	5490	1917	1728	90.14
10	മലപ്പുറം	4286	2308	2086	90.38
11	കോഴിക്കോട്	3128	1132	1038	91.70
12	വയനാട്	2754	898	823	91.65
13	കണ്ണൂർ	2132	691	665	96.24
14	കാസർഗോഡ്	1695	579	542	93.61
ആകെ		42431	16977	15617	92