

രണ്ടാം ഘട്ടം - പി.എം.എ.വൈ (റൂറൽ)- പൂർത്തീകരിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ - പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് - 27.04.2019

ക്രമ നം.	ജില്ലയുടെ പേര്	പി.എം.എ.വൈ (റൂറൽ)			
		അംഗീകൃത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകളുടെ എണ്ണം	ശതമാനം %
1	തിരുവനന്തപുരം	5412	2937	2796	95.20
2	കൊല്ലം	3295	1417	1276	90.05
3	പത്തനംതിട്ട	1993	688	648	94.19
4	കോട്ടയം	1375	606	572	94.39
5	ആലപ്പുഴ	1867	745	655	87.92
6	ഇടുക്കി	2583	784	708	90.31
7	എറണാകുളം	2880	762	705	92.52
8	തൃശ്ശൂർ	3541	1518	1308	86.17
9	പാലക്കാട്	5490	1917	1713	89.36
10	മലപ്പുറം	4286	2310	2066	89.44
11	കോഴിക്കോട്	3128	1132	1032	91.17
12	വയനാട്	2754	898	801	89.20
13	കണ്ണൂർ	2132	692	665	96.10
14	കാസർഗോഡ്	1695	579	539	93.09
ആകെ		42431	16985	15484	91